

泊発電所における中長期対策等のスケジュール

橙字：前回(3/16)お知らせ済実施状況

青字：実施状況の更新または新規の対策

項 目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	H24	H25	H25	H26	H26	H27	H27	H28
I 電源の確保の対策								
①支持がいしの耐震対策 (平成23年9月対策済)								
②移動発電機車の追加配備	手配済	平成24年 6月配備						
③電気設備の浸水対策	設計		製作・施工				平成27年度上期 目途完了予定	
④発電所外部からの電力供給信頼向上	設計		製作・施工				平成27年度上期 目途完了予定	
⑤非常用発電機の配備	(仕様、工程等検討中)							
II 冷却機能確保の対策								
⑥代替海水取水ポンプの確保 (送水車)	手配済	平成24年 9月配備						
⑦海水ポンプ電動機予備機の確保 (平成24年4月対策済)	平成24年4月配備済							
⑧発電所後背地高台への新規貯水設備の設置	設計		製作・施工				平成26年度 目途完了予定	
III 浸水防止対策								
⑨安全上重要な設備が設置されたエリアの浸水対策	製作・施工中(水密性の高い扉への改造, 建屋出入口周辺の防潮壁の設置) (平成23年10月:1~3号機出入管理建屋の入口部を水密性の高い扉に改造)				平成25年度 目途完了予定			
⑩敷地海岸部への防潮堤の設置	4月 測量 等開始	施工(平成24年8月着工予定)				平成26年度 目途完了予定		
IV その他の対策								
⑪水素爆発防止対策 (水素濃度の低減)	設計	製作・施工			平成25年度 目途完了予定			
⑫原子炉格納容器フィルタ付ベント設備の設置	(仕様、工程等検討中)							
⑬事故時の指揮所 (免震重要棟) の設置			設計		施工(平成27年度目途完了予定)			