

2024年1月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)〈訂正〉

埋立量(t)		
燃えがら	ばいじん	合計
0.00	15782.36	15782.36

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)		検査結果
		S1	S2	
1月22日	1月24日	90	10	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
-	-	11/20~冬期養生のため装置停止中		

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	1月31日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	11月20日~11月27日
点検結果	異常なし

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設

〈訂正内容(2024.6)〉
埋立量の訂正
・14685.62→15782.36 t