

2025年3月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量(t)		
燃えがら	ばいじん	合計
0.00	0.00	0.00

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)		検査結果
		S1	S2	
3月19日	3月24日	58	16	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8～8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
3月27日	4月2日	7.6	4.7	<5

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	3月14日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	3月10日～3月14日
点検結果	異常なし

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設