

2024年7月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量(t)			地下水の水質検査				
燃えがら	ばいじん	合計	採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)		検査結果
					S1	S2	
0.00	0.00	0.00	7月10日	7月12日	66	11	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8～8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
7月11日	7月16日	7.4	3.1	8

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検		浸出液処理設備の定期点検	
点検日	7月8日	点検日	3月11日～3月15日
点検結果	異常なし	点検結果	異常なし

保有水調整池の定期点検		導水管(凍結防止措置)の定期点検	
保有水調整池はなし		導水管は凍結深度以下に埋設	