

2021年8月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量(t)		
燃えがら	ばいじん	合計
116.56	10,020.98	10,137.54

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)		検査結果
		S1	S2	
8月25日	8月25日	20	11	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
8月11日	8月16日	7.9	5.1	5未満

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	8月31日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	3月9日~12日
点検結果	異常なし

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設