

2021年4月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区) <訂正>

埋立量(t)			
燃えがら	ばいじん	汚泥	合計
374.00	4,159.76	0.00	4,533.76

地下水の水質検査											
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)									検査結果
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
4月13日	4月13日	92	93	270	22	69	160	8.3	9.9	17	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
4月21日	4月26日	7.6	2.0	5未満

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	4月27日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	3月9日~12日
点検結果	異常なし

沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検	
点検日	3月9日~12日
点検結果	異常なし

導水管(凍結防止措置)の定期点検	
導水管は凍結深度以下に埋設	

※2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。

<訂正内容(2021.6)>

電気伝導率(T7、T8地点)の有効数字表示の訂正

- ・ T7: 8 → 8.3mS/m
- ・ T8: 10 → 9.9mS/m